



Câmara Municipal de Palmeira

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA
ESTADO DO PARANÁ
INDICAÇÃO Nº 154/2022
PROTOCOLO Nº 644/2022
DATA: 29/07/2022

propõe

A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, no uso de suas atribuições legais

INDICAÇÃO

INDICA, ao Poder Legislativo, com base no Parecer Protocolado sob nº 643/2022 dessa Comissão de Fiscalização, o arquivamento do Relatório do Departamento Financeiro nº 030/2022 (em anexo).

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Palmeira,
Estado do Paraná, em 29 de julho de 2022.


LUCAS SANTOS
Presidente CF

EM DISCUSSÃO ÚNICA E A VOTOS FOI A
INDICAÇÃO Nº 154 / 22

Aprovada por unanimidade
AO SR. PREFEITO

SALA DAS SESSÕES EM 29 / 07 / 2022

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO

2º SECRETÁRIO

De: SETOR CONTÁBIL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PALMEIRA
Para: ASSESSORIA PARLAMENTAR

Relatório Departamento Financeiro nº 030/2022

Processos Licitatórios, pagamentos e obras até 22/07/2022

O referido relatório de Licitação foi elaborado com base no art. 15, XX da Resolução nº 104/2014. Ressalta-se que o presente relatório e seu anexo contém as informações das licitações, com alguns detalhes e observações pertinente para subsidiar a Comissão de Fiscalização na análise do relatório e emissão de Parecer. A Comissão também pode caso julgue necessário consultar junto a Procuradoria da casa fatores legais referentes a possíveis apontamentos.

Processos Licitatórios:

Dispensa 27: Procedimento sem ressalvas com documentação no portal;

Tomada de Preços e Pregão e Concorrência: não houve;

Inexigibilidade 50, 51 e 52: Todas sem documentação, com datas de homologação nos dias 6,12 e 13, todos os processos já empenhados;

Pagamentos

Verificado vários processos como empenho 5211/2022, 4772/2022, 4377/2022 dentre outros todos com documentação em anexo.

Obras

Obra 2/22 Reforma da Escola Municipal do Campo Prof. Leonor Santos através da Secretaria Municipal de Educação, medição do dia 21/06 atualizada esta semana, com liquidação do empenho 3035/2022 em 27/06, com medição anexa na liquidação;

Obra 20/21 - Construção de Sala de Jogos, anexa ao Centro Municipal do Idoso – CEMID através da Secretaria Municipal Assistência Social, com medições de maio e junho atualizada nesta semana, com liquidação do empenho 7408/2021 em 10/05 referente a medição de 02/05 com documentação da medição em anexo;



Página 1 | 2



Câmara Municipal de
PALMEIRA

Obra 1/21 Construção Centro de Eventos – medições de maio e junho atualizadas nesta semana, ainda sem liquidação destas medições;

Obra 3/22 Execução de obra de revitalização da Praça Manoel Ribas – Medição de 09/06 atualizada agora no sistema. Medição ainda não paga.

Palmeira, 25/07/2022

Câmara Municipal de Palmeira
João E. M. Padilha
Contador CRC/PR 072251/O-0
Matrícula nº 67

	Bem(Imóvel)	Descrição da Intervenção	Empresa	Data Início	Valor Intervenção	Valor Contrato	Valor Aditivo	Situação	Medições-13/05	Medição 20/05	Medição 04/07	Medição 25/07
04.2022	Reforma de imóvel que irá abrigar o novo arquivo municipal	Reforma de imóvel que irá abrigar o novo arquivo municipal	CW PHOINIX CONSTRUTORA LTDA	11/05/2022	277.648,85	277.648,85		Em Andamento			0,00%	
3.2022	Execução de obra de revitalização da Praça Manoel Ribas	Execução de obra de revitalização da Praça Manoel Ribas	HAMMER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	15/02/2022	130.809,22	130.809,22	-	Em Andamento	0,00%	24,85%		57,27%
2.2022	Reforma da Escola Municipal do Campo Prof. Leonor Santos através da Secretaria Municipal de Educação	Reforma da Escola Municipal do Campo Prof. Leonor Santos através da Secretaria Municipal de Educação	IURY TEHIEDEMANN ZUSE	14/12/2021	388.478,26	388.478,26	-	Em Andamento	6,35%	20,48%	29,71%	43,56%
5.2021	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de construção de uma fossa séptica na	construção de uma fossa séptica na Escola Municipal do Campo Clotário Santos	RICETTO & RICETTO LTDA	13/12/2021	13.500,00	13.500,00	-	Em Andamento	82,21%		82,21%	
1.2022	Aquisição de 06 (seis) parques infantis com implantação, através da Secretaria Municipal de Educação	Aquisição de 06 (seis) parques infantis com implantação, através da Secretaria Municipal de Educação	ARTEFATOS DE MADEIRA REGIS LTDA	18/11/2021	398.456,00	398.456,00	-	Em Andamento	11,77%	25,80%	42,00%	
20.2021	construção de Sala de Jogos, anexa ao Centro Municipal do Idoso - CEMID através da Secretaria Municipal de Educação	construção de Sala de Jogos, anexa ao Centro Municipal do Idoso - CEMID através da Secretaria Municipal de Educação	HAMMER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	10/11/2021	124.461,76	124.461,76	-	Em Andamento	63,33%		90,95%	94,18%
2.2021	Construção de edificação destinada ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	Construção de edificação destinada ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	HAMMER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	03/05/2021	428.239,74	428.239,74	124.882,11	Em Andamento	79,48%			
1.2021	Construção Centro de Eventos.	Construção Centro de Eventos.	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	01/04/2021	1.745.050,35	1.745.050,35	38.840,73	Em Andamento	72,12%	74,25%	80,04%	85,30%
17.2020	Revitalização Praça Manoel Ribas	Revitalização Praça Manoel Ribas	CH - ENGENHARIA CIVIL LTDA	01/12/2020	414.185,99	414.185,99	-	Paralisada	100,00%			
13.2020	Pavimentação asfáltica - Rua José Antonio Bordignon (Marginal PR-151)	Pavimentação asfáltica - Rua José Antonio Bordignon (Marginal PR-151)	ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	11/08/2020	4.565.317,73	4.565.317,73	-	Em Andamento	69,08%			
13.2019	Construção ESF Vieiras	Construção ESF Vieiras	CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA	26/12/2019	589.893,98	589.893,98	25.265,66	Em Andamento	100,00%	99,22%	100,00%	
11.2019	Reforma e ampliação da Estratégia de Saúde da Família Santa Rosa	Reforma e ampliação da Estratégia de Saúde da Família Santa Rosa	D. P. MOREIRA CONSTRUTORA DE OBRAS - ME	02/10/2019	257.900,00	257.900,00	111.052,47	Paralisada	67,47%			
6.2019	Reforma Cine Teatro Municipal	Reforma Cine Teatro Municipal	FLAMA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13/05/2019	1.320.000,00	1.320.000,00	-	Em Andamento	74,08%			
1.2018	Pavimentação Rocio II e Vila Rosa	Pavimentação Rocio II e Vila Rosa	SOTIL LTDA	22/05/2018	1.052.651,98	1.052.651,98	-	Paralisada	24,67%			
1.2016	Sistema de abastecimento de água	Sistema de abastecimento de água	J. DOS SANTOS EPP	05/01/2016	654.392,31	654.392,31	163.598,07	Paralisada	91,36%			
9.2013	QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA	QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA	CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA	29/06/2011	35.661,46	147.118,22	35.661,46	Em Andamento	50,00%			

Processos Licitatórios - Dispensa					Detalhes
Processo	Situação	Abertura	Valor	Objeto	
Dispensa 27/22	Homologada	11/jul	R\$ 4.876,83	Contratação de empresa especializada para serviços de revisão veicular através da Secretaria Municipal de Saúde.	Homologado com documentos OK

Processos Licitatórios Inexigibilidade					
Processo	Situação	Abertura	Valor	Objeto	Detalhes
Inex. 50/2022	Homologada	06/jul	R\$ 2.600,00	Contratação de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal para os secretários, prefeito e chefe de gabinete para análise, feedback e proposições referente a conclusão do trabalho realizado em 30/05/2022 e 31/05/2022 com o profissional Paulo Vieira, que ocorrerá no dia 11/07/2022 na Central de Atendimento ao Cidadão, através da Secretaria Municipal de Gestão Pública e Finanças.	Sem documentação anexa em consulta dia 25/07. Empenho 5551/2022 emitido em 07/07.
Inex. 51/2022	Homologada	12/jul	R\$ 2.000,00	Contratação de empresa para ministrar oficina de dança de salão e dança flamenco (espanhola), para a terceira idade, jovens e adultos, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura, Turismo e Comunicação.	Sem documentação anexa em consulta dia 25/07. Empenho 5918/2022 emitido em 21/07.
Inex. 52/2022	Homologada	13/jul	R\$ 2.500,00	Contratação de profissional para ministrar Curso de Capacitação com o Tema "A Ética no Serviço Público" através Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.	Sem documentação anexa em consulta dia 25/07. Empenho 5822/2022 emitido em 20/07.