



Câmara Municipal de Palmeira

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA
ESTADO DO PARANÁ
INDICAÇÃO Nº 163/2022
PROTOCOLO Nº 691/2022
DATA: 12/8/2022

propõe


A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, no uso de suas atribuições legais


INDICAÇÃO

INDICA, ao Poder Legislativo, com base no Parecer Protocolado sob nº 674/2022 dessa Comissão de Fiscalização, o arquivamento do Relatório do Departamento Financeiro nº 032/2022 (em anexo).

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Palmeira,
Estado do Paraná, em 12 de agosto de 2022.


LUCAS SANTOS
Presidente CF

EM DISCUSSÃO ÚNICA E A VOTOS FOI A
INDICAÇÃO Nº 163 / 22
APROVADA POR UNANIMIDADE
AO SR. PREFEITO
SALA DAS SESSÕES EM 23 / 8 / 22
PRESIDENTE 
1º SECRETÁRIO 
2º SECRETÁRIO 



De: SETOR CONTÁBIL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PALMEIRA
Para: ASSESSORIA PARLAMENTAR

Relatório Departamento Financeiro nº 032/2022

Processos Licitatórios, pagamentos e obras até 05/08/2022

O referido relatório de Licitação foi elaborado com base no art. 15, XX da Resolução nº 104/2014. Ressalta-se que o presente relatório e seu anexo contém as informações das licitações, com alguns detalhes e observações pertinente para subsidiar a Comissão de Fiscalização na análise do relatório e emissão de Parecer. A Comissão também pode caso julgue necessário consultar junto a Procuradoria da casa fatores legais referentes a possíveis apontamentos.

Processos Licitatórios:

Inexigibilidade 54: Sem observações;

Inexigibilidade 55: Sem documentação anexa em consulta dia 08/08.
Empenho 6251/2022 emitido em 28/07 para Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis;

Tomada de Preços, Dispensa e Concorrência: Não houve;

Pregão 108 – Compra de Gasolina, sem observações, julgamento será diferente do habitual, será por maior desconto aplicado ao preço médio semana divulgado para Ponta Grossa pela ANP;

Pagamentos

Pagamento Emp. 5688/22 no valor de R\$ 449.204,87 para empresa Matheka Construção e Obras Eireli referente a compra de 925,85 ton. de CBUQ. Sem documentos no portal, como nota e certificação da despesa.

Verificado também outros pagamentos todos com documentação regular
como:



Câmara Municipal de
PALMEIRA

Empenho 5640 no valor de R\$ 199.142,82 para empresa Unite Construtora de Obras Eireli, referente a pavimentação asfáltica.

Empenho 4549 no valor de R\$ 131.062,53 para empresa Flamaserv Serviços Terceirizados Eireli referente terceirização do mês de junho.

Empenho 4680 no valor de R\$ 42.408,35 para empresa Hemmer Construções e Incorporações Ltda referente a medição 2 da obra na praça Manoel Ribas. Documentação ok, inclusive com medição assinado pelo Eng. Maurício Daros;

Obras

Não houve alterações nas medições nesta semana;

Palmeira, 08/08/2022

Câmara Municipal de Palmeira
João E. M. Padilha
Contador CRC/PR 072251/O-0
Matrícula nº 67

	Bem (Imóvel)	Descrição da Intervenção	Empresa	Data Início	Valor Intervenção	Valor Contrato	Valor Aditivo	Situação	Mediç ões- 13/05	Medição 20/05	Medição 04/07	Medição 25/07
04.2022	Reforma de imóvel que irá abrigar o novo arquivo municipal	Reforma de imóvel que irá abrigar o novo arquivo municipal	CW PHOINIX CONSTRUTORA LTDA	11/05/2022	277.648,85	277.648,85	-	Em Andamento	0,00%		0,00%	
3.2022	Execução de obra de revitalização da Praça Manoel Ribas	Execução de obra de revitalização da Praça Manoel Ribas	HAMMER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	15/02/2022	130.809,22	130.809,22	-	Em Andamento	0,00%	24,85%		57,27%
2.2022	Reforma da Escola Municipal do Campo Prof. Leonor Santos através da Secretaria Municipal de Educação	Reforma da Escola Municipal do Campo Prof. Leonor Santos através da Secretaria Municipal de Educação.	IURY TEHIEDEMANN ZUSE	14/12/2021	388.478,26	388.478,26	-	Em Andamento	6,35%	20,48%	29,71%	43,56%
5.2021	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de construção de uma fossa séptica na	construção de uma fossa séptica na Escola Municipal do Campo Clotário Santos	RICETTO & RICETTO LTDA	13/12/2021	13.500,00	13.500,00	-	Em Andamento	82,21%		82,21%	
1.2022	Aquisição de 06 (seis) parques infantis com implantação, através da Secretaria Municipal de Educação	Aquisição de 06 (seis) parques infantis com implantação, através da Secretaria Municipal de Educação.	ARTEFATOS DE MADEIRA REGIS LTDA	18/11/2021	398.456,00	398.456,00	-	Em Andamento	11,77%	25,80%	42,00%	
20.2021	construção de Sala de Jogos, anexa ao Centro Municipal do Idoso – CEMID através da Secretaria Municipal de	construção de Sala de Jogos, anexa ao Centro Municipal do Idoso – CEMID através da Secretaria Municipal de Assistência Social.	HAMMER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	10/11/2021	124.461,76	124.461,76	-	Em Andamento	63,33%		90,95%	94,18%
2.2021	Construção de edificação destinada ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	Construção de edificação destinada ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	HAMMER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	03/05/2021	428.239,74	428.239,74	124.882,11	Em Andamento	79,48%			
1.2021	Construção Centro de Eventos.	Construção Centro de Eventos.	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	01/04/2021	1.745.050,35	1.745.050,35	38.840,73	Em Andamento	72,12%	74,25%	80,04%	85,30%
17.2020	Revitalização Praça Manoel Ribas	Revitalização Praça Manoel Ribas	CH - ENGENHARIA CIVIL LTDA	01/12/2020	414.185,99	414.185,99	-	Paralisada	100,00%			
13.2020	Pavimentação asfáltica - Rua José Antonio Bordignon (Marginal PR-151)	Pavimentação asfáltica - Rua José Antonio Bordignon (Marginal PR-151)	ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	11/08/2020	4.565.317,73	4.565.317,73	-	Em Andamento	69,08%			
13.2019	Construção ESF Vieiras	Construção ESF Vieiras	CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA	26/12/2019	589.893,98	589.893,98	25.265,66	Em Andamento	100,00%	99,22%	100,00%	
11.2019	Reforma e ampliação da Estratégia de Saúde da Família Santa Rosa	Reforma e ampliação da Estratégia de Saúde da Família Santa Rosa	D. P. MOREIRA CONSTRUTORA DE OBRAS - ME	02/10/2019	257.900,00	257.900,00	111.052,47	Paralisada	67,47%			
6.2019	Reforma Cine Teatro Municipal	Reforma Cine Teatro Municipal	FLAMA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13/05/2019	1.320.000,00	1.320.000,00	-	Em Andamento	74,08%			
1.2018	Pavimentação Rocio II e Vila Rosa	Pavimentação Rocio II e Vila Rosa	SOTIL LTDA	22/05/2018	1.052.651,98	1.052.651,98	-	Paralisada	24,67%			
1.2016	Sistema de abastecimento de água	Sistema de abastecimento de água	J.DOS SANTOS EPP	05/01/2016	654.392,31	654.392,31	163.598,07	Paralisada	91,36%			
9.2013	QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA	QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA	CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA	29/06/2011	35.661,46	147.118,22	35.661,46	Em Andamento	50,00%			

Processos Licitatórios Pregão					Detalhes
Processo	Situação	Abertura	Valor	Objeto	
Pregão 108/2022	Aguardando Abertura	19/ago	R\$ 576.240,00	Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de gasolina comum através de posto de combustível para abastecimento da frota municipal.	Sem observações, julgamento será diferente do habitual, será por maior desconto aplicado ao preço médio semana divulgado para Ponta Grossa pela ANP

Processos Licitatórios Inexigibilidade					
Processo	Situação	Abertura	Valor	Objeto	Detalhes
Inex. 54/2022	Homologada	22/jul	R\$ 6.000,00	Contratação de profissional para ministrar Curso de Capacitação com o Tema "O professor leitor e os espaços de leitura na escola", através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.	Sem observações. Documentação em anexo.
Inex. 55/2022	Homologada	25/jul	R\$ 10.000,00	Pagamento de Serviços de Cartório de Registro Geral de Imóveis de forma online, através da Secretaria Municipal de Gestão Pública e Finanças.	Sem documentação anexa em consulta dia 08/08. Empenho 6251/2022 emitido em 28/07.