



Câmara Municipal de Palmeira

ESTADO DO PARANÁ



CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 222/2022

PROTOCOLO Nº 932/2022

DATA: 25/11/2022

mb

propõe

A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, no uso de suas atribuições legais

INDICAÇÃO

INDICA ao Poder Legislativo, o arquivamento dos Relatórios do Departamento Financeiro nºs 042 e 046/2022 (em anexos).

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Palmeira,
Estado do Paraná, em 25 de novembro de 2022.


LUCAS SANTOS
Presidente CF



De: SETOR CONTÁBIL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PALMEIRA
Para: ASSESSORIA PARLAMENTAR

Relatório Departamento Financeiro nº 042/2022

Processos Licitatórios, pagamentos e obras até 14/10/2022

O referido relatório de Licitação foi elaborado com base no art. 15, XX da Resolução nº 104/2014. Ressalta-se que o presente relatório e seu anexo contém as informações das licitações, com alguns detalhes e observações pertinente para subsidiar a Comissão de Fiscalização na análise do relatório e emissão de Parecer. A Comissão também pode caso julgue necessário consultar junto a Procuradoria da casa fatores legais referentes a possíveis apontamentos.

Processos Licitatórios:

Concorrência, dispensa e inexigibilidade: Não houve;


Tomada de Preço: TP 13 sem observações, apenas o valor de R\$ 957.301,74;

Pregão: 157 a 158 sem observações, apenas destaque para valor de R\$ 3.347.490,50 do pregão 157;

Pagamentos

Empenho 6929 com pagamento de R\$ 169.228,71, referente a CBUQ pago em 11/10/2022 ainda sem documentação e nota fiscal no portal;

Empenho 3035 obra Escola Leonor Santos, notas 39 e 41 entre outras com retenção de 2% de iss para serviço 7.02 sendo que conforme lei municipal a retenção deve ser 3%;



Câmara Municipal de
PALMEIRA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vir. Trib.	Dedução	Vir. ISSRF
702	7735	2.0434 %	TRBCRF	53.807,36	18.299,00	725,58
Descrição do Serviço:						
Nota fiscal emitida referente ao Empenho nº 3035/2022, Contrato nº 1220/2021, Tomada de preços nº 12/2021, Processo administrativo nº 10170/2021. (Medição de número 4).						
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido	
35.508,36	SIMPLES NACIONAL	725,58	0,00	53.807,36	53.081,78	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	Retenção para a Previdência Social	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03						
702 - Execução, por administração, empreitada ou sub-empreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras						

7.02	Execução, por	3%	-
	administração, empreitada		
	ou sub-empreitada, de		
	obras de construção		
	civil, hidráulica ou		
	elétrica e de outras		
	obras semelhantes,		
	inclusive sondagem,		
	perfuração de poços,		
	escavação, drenagem e		
	irrigação, terraplanagem,		
	pavimentação, concretagem		
	e a instalação e montagem		
	de produtos, peças e		
	equipamentos (exceto o		
	fornecimento de		
	mercadorias produzidas		
	pelo prestador de		
	serviços fora do local da		
	prestação dos serviços,		
	que fica sujeito ao		
	ICMS).		

Obras

Houve alterações conforme planilha em anexo das obras:

4/2022 – Arquivo Municipal;

02/2022 - Reforma Escola Leonor Santos;

01/2022 – Parques infantis;


6/2019 – Reforma cine teatro;

Palmeira, 17/10/2022

	Bem(Imóvel)	Descrição da Intervenção	Empresa	Data Início	Valor Intervenção	Valor Contrato	Valor Aditivo	Situação	Medição 25/07	Medição 19/08	Medição 05/10	Medição 17/10
06.2022	Execução de obras de instalação de sistema de água na localidade de Faxinal do Silva, neste Município	Execução de obras de instalação de sistema de água na localidade de Faxinal do Silva, neste Município	J. Dos Santos EPP	04/04/2022	773.377,39	773.377,39		Em Andamento				
05.2022	Contratação de empresa especializada para execução de reforço estrutural em salas de aula da Escola Municipal Nossa Senhora do Rocio.	Contratação de empresa especializada para execução de reforço estrutural em salas de aula da Escola Municipal Nossa Senhora do Rocio.	CW PHOINIX CONSTRUTORA LTDA	25/08/2022	138.569,57	138.569,57		Em Andamento		0,00%		
04.2022	Reforma de imóvel que irá abrigar o novo arquivo municipal	Reforma de imóvel que irá abrigar o novo arquivo municipal	CW PHOINIX CONSTRUTORA LTDA	11/05/2022	277.648,85	277.648,85		Em Andamento		13,34%	39,21%	68,50%
3.2022	Execução de obra de revitalização da Praça Manoel Ribas	Execução de obra de revitalização da Praça Manoel Ribas	HAMMER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	15/02/2022	130.809,22	130.809,22	-	Em Andamento	57,27%	96,32%		
2.2022	Reforma da Escola Municipal do Campo Prof. Leonor Santos através da Secretaria Municipal de Educação.	Reforma da Escola Municipal do Campo Prof. Leonor Santos através da Secretaria Municipal de Educação.	IURY TEHIEDEMANN ZUSE	14/12/2021	388.478,26	388.478,26	-	Em Andamento	43,56%	59,90%		79,02%
5.2021	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de construção de uma fossa séptica na	construção de uma fossa séptica na Escola Municipal do Campo Ciotário Santos	RICETTO & RICETTO LTDA	13/12/2021	13.500,00	13.500,00	-	Em Andamento		100,00%		
1.2022	Aquisição de 06 (seis) parques infantis com implantação, através da Secretaria Municipal de Educação.	Aquisição de 06 (seis) parques infantis com implantação, através da Secretaria Municipal de Educação.	ARTEFATOS DE MADEIRA REGIS LTDA	18/11/2021	398.456,00	398.456,00	-	Em Andamento		42,00%		100,00%
20.2021	construção de Sala de Jogos, anexa ao Centro Municipal do Idoso - CEMID através da Secretaria Municipal de Assistência Social.	construção de Sala de Jogos, anexa ao Centro Municipal do Idoso - CEMID através da Secretaria Municipal de Assistência Social.	HAMMER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	10/11/2021	124.461,76	124.461,76	-	Em Andamento	94,18%	94,66%		100,00%
2.2021	Construção de edificação destinada ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	Construção de edificação destinada ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	HAMMER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	03/05/2021	428.239,74	428.239,74	124.882,11	Em Andamento	79,48%	100,00%		
1.2021	Construção Centro de Eventos.	Construção Centro de Eventos.	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	01/04/2021	1.745.050,35	1.745.050,35	38.840,73	Em Andamento	85,30%	86,87%		
13.2020	Pavimentação asfáltica - Rua José Antonio Bordignon (Marginal PR-151)	Pavimentação asfáltica - Rua José Antonio Bordignon (Marginal PR-151)	ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	11/08/2020	4.565.317,73	4.565.317,73	-	Em Andamento	69,08%			
11.2019	Reforma e ampliação da Estratégia de Saúde da Família Santa Rosa	Reforma e ampliação da Estratégia de Saúde da Família Santa Rosa	D. P. MOREIRA CONSTRUTORA DE OBRAS - ME	02/10/2019	257.900,00	257.900,00	111.052,47	Paralisada	67,47%			
6.2019	Reforma Cine Teatro Municipal	Reforma Cine Teatro Municipal	FLAMA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13/05/2019	1.320.000,00	1.320.000,00	-	Em Andamento	74,08%	86,47%		100,00%
1.2018	Pavimentação Rocio II e Vila Rosa	Pavimentação Rocio II e Vila Rosa	SOTIL LTDA	22/05/2018	1.052.651,98	1.052.651,98	-	Paralisada	24,67%			
1.2016	Sistema de abastecimento de água	Sistema de abastecimento de água	J.DOS SANTOS EPP	05/01/2016	654.392,31	654.392,31	163.598,07	Paralisada	91,36%			
9.2013	QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA	QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA	CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA	29/06/2011	35.661,46	147.118,22	35.661,46	Em Andamento	50,00%			

Processos Licitatórios Tomada de Preços					Detalhes
Processo	Situação	Abertura	Valor	Objeto	
TP 13/2022	Aguarda Abertura	03/nov	R\$ 957.301,74	Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços visando a implantação do Sistema de Monitoramento Urbano do Município através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.	Sem observações, apenas o valor.

Processos Licitatórios Pregão					
Processo	Situação	Abertura	Valor	Objeto	Detalhes
Pregão 157/22	Aguardando Abertura	26/out	R\$ 3.347.490,50	contratação sob demanda de empresa especializada para prestação de serviços visando a conservação, manutenção e recuperação de calçamentos, muros e manutenção da rede de captação de água pluvial	Destaque apenas para o valor
Pregão 158/22	Aguardando Abertura	26/out	R\$ 415.000,00	eventual contratação sob demanda de empresa especializada para o fornecimento de peças que serão utilizadas na manutenção dos veículos leves que integram a frota municipal.	sem observações



De: SETOR CONTÁBIL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PALMEIRA
Para: ASSESSORIA PARLAMENTAR

Relatório Departamento Financeiro nº 046/2022

Processos Licitatórios, pagamentos e obras até 11/11/2022

O referido relatório de Licitação foi elaborado com base no art. 15, XX da Resolução nº 104/2014. Ressalta-se que o presente relatório e seu anexo contém as informações das licitações, com alguns detalhes e observações pertinente para subsidiar a Comissão de Fiscalização na análise do relatório e emissão de Parecer. A Comissão também pode caso julgue necessário consultar junto a Procuradoria da casa fatores legais referentes a possíveis apontamentos.

Processos Licitatórios:

Tomada de Preços e Concorrência– Não houve;

Dispensa 43 e 45 – sem observações;

Dispensa 44 e 46 – Sem documentação no portal;

Inexigibilidade 83 e 84 – sem observações;

Inexigibilidade 85 a 87 – sem documentação no portal;

Pregão 199 – Sem observações;

Pagamentos

Empenho 7848 com valor de R\$ 6.839,81 liquidado em 01/11 e pago em 09/11 para empresa Revest Collors Ltda, ainda sem documentação e nota fiscal no portal;

Empenho 8022 com valor de R\$ 63.000,00 liquidado em 24/10 e pago em 08/11 para empresa Paulo Roberto Mol, com documentação no portal;

Empenho 8455, pago em 09/11 para Pianowski e Pianowski com documentação no portal no valor de R\$ 41.700,00;




Câmara Municipal de
PALMEIRA

Obras

Não houve alterações nas medições nesta semana;

Palmeira, 16/11/2022



	Bem(Imóvel)	Descrição da Intervenção	Empresa	Data Início	Valor Intervenção	Valor Contrato	Valor Aditivo	Situação	Medição 25/07	Medição 19/08	Medição 05/10	Medição 17/10
06.2022	Execução de obras de instalação de sistema de água na localidade de Faxinal do Silva, neste Município	Execução de obras de instalação de sistema de água na localidade de Faxinal do Silva, neste Município	J. Dos Santos EPP	04/04/2022	773.377,39	773.377,39		Em Andamento				
05.2022	Contratação de empresa especializada para execução de reforço estrutural em salas de aula da Escola Municipal Nossa Senhora do Rocio.	Contratação de empresa especializada para execução de reforço estrutural em salas de aula da Escola Municipal Nossa Senhora do Rocio.	CW PHOINIX CONSTRUTORA LTDA	25/08/2022	138.569,57	138.569,57		Em Andamento		0,00%		
04.2022	Reforma de imóvel que irá abrigar o novo arquivo municipal	Reforma de imóvel que irá abrigar o novo arquivo municipal	CW PHOINIX CONSTRUTORA LTDA	11/05/2022	277.648,85	277.648,85		Em Andamento		13,34%	39,21%	68,50%
3.2022	Execução de obra de revitalização da Praça Manoel Ribas	Execução de obra de revitalização da Praça Manoel Ribas	HAMMER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	15/02/2022	130.809,22	130.809,22	-	Em Andamento	57,27%	96,32%		
2.2022	Reforma da Escola Municipal do Campo Prof. Leonor Santos através da Secretaria Municipal de Educação	Reforma da Escola Municipal do Campo Prof. Leonor Santos através da Secretaria Municipal de Educação	IURY TEHIEDEMANN ZUSE	14/12/2021	388.478,26	388.478,26	-	Em Andamento	43,56%	59,90%		79,02%
5.2021	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de construção de uma fossa séptica na	construção de uma fossa séptica na Escola Municipal do Campo Ciotário Santos	RICETTO & RICETTO LTDA	13/12/2021	13.500,00	13.500,00	-	Em Andamento		100,00%		
1.2022	Aquisição de 06 (seis) parques infantis com implantação, através da Secretaria Municipal de Educação	Aquisição de 06 (seis) parques infantis com implantação, através da Secretaria Municipal de Educação	ARTEFATOS DE MADEIRA REGIS LTDA	18/11/2021	398.456,00	398.456,00	-	Em Andamento		42,00%		100,00%
20.2021	construção de Sala de Jogos, anexa ao Centro Municipal do Idoso - CEMID através da Secretaria Municipal de Assistência Social	construção de Sala de Jogos, anexa ao Centro Municipal do Idoso - CEMID através da Secretaria Municipal de Assistência Social	HAMMER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	10/11/2021	124.461,76	124.461,76	-	Em Andamento	94,18%	94,66%		100,00%
2.2021	Construção de edificação destinada ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	Construção de edificação destinada ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	HAMMER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	03/05/2021	428.239,74	428.239,74	124.882,11	Em Andamento	79,48%	100,00%		
1.2021	Construção Centro de Eventos.	Construção Centro de Eventos.	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	01/04/2021	1.745.050,35	1.745.050,35	38.840,73	Em Andamento	85,30%	86,87%		
13.2020	Pavimentação asfáltica - Rua José Antonio Bordignon (Marginal PR-151)	Pavimentação asfáltica - Rua José Antonio Bordignon (Marginal PR-151)	ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	11/08/2020	4.565.317,73	4.565.317,73	-	Em Andamento	69,08%			
11.2019	Reforma e ampliação da Estratégia de Saúde da Família Santa Rosa	Reforma e ampliação da Estratégia de Saúde da Família Santa Rosa	D. P. MOREIRA CONSTRUTORA DE OBRAS - ME	02/10/2019	257.900,00	257.900,00	111.052,47	Paralisada	67,47%			
6.2019	Reforma Cine Teatro Municipal	Reforma Cine Teatro Municipal	FLAMA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13/05/2019	1.320.000,00	1.320.000,00	-	Em Andamento	74,08%	86,47%		100,00%
1.2018	Pavimentação Rocio II e Vila Rosa	Pavimentação Rocio II e Vila Rosa	SOTIL LTDA	22/05/2018	1.052.651,98	1.052.651,98	-	Paralisada	24,67%			
1.2016	Sistema de abastecimento de água	Sistema de abastecimento de água	J.DOS SANTOS EPP	05/01/2016	654.392,31	654.392,31	163.598,07	Paralisada	91,36%			
9.2013	QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA	QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA	CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA	29/06/2011	35.661,46	147.118,22	35.661,46	Em Andamento	50,00%			

Processos Licitatórios - Dispensa					
Processo	Situação	Abertura	Valor	Objeto	Detalhes
Dispensa 43/22	Homologada	25/out	R\$ 6.605,00	Contratação de empresa especializada para reparos na fossa da Escola Municipal Leonor Santos, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.	sem observações
Dispensa 44/22	Homologada	31/out	R\$ 200,00	Contratação de empresa especializada para reparos na fossa da Escola Municipal Leonor Santos, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.	Sem documentação, homologada em 31/10
Dispensa 45/22	Homologada	01/nov	R\$ 4.800,00	Contratação de curso de oratória, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.	sem observações
Dispensa 46/22	Homologada	07/nov	R\$ 19.200,00	Contratação de Mentoria Lean , através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.	Sem documentação, homologada em 31/10

Processos Licitatórios Inexigibilidade					
Processo	Situação	Abertura	Valor	Objeto	Detalhes
Inex. 83/2022	Homologada	04/nov	R\$ 2.500,00	Pagamento de taxa de inscrição para "I ENCONTRO DE AUDITORES E FISCAIS MUNICIPAIS", através da Secretaria Municipal de Gestão Pública e Finanças.	Sem observações
Inex. 84/2022	Homologada	04/nov	R\$ 1.849,90	Pagamento de taxa de inscrição para o curso "Controladoria Interna na Administração Pública Municipal: Da estruturação á atuação Efetiva", a ser realizado nos dias 07/11 a 26/11 através da Controladoria Geral do Município.	Sem observações
Inex. 85/2022	Homologada	08/nov	R\$ 2.500,00	Contratação de empresa especializada para Apresentação de Espetáculo de Dança "Missa dos Quilombos" celebrando a semana da Consciência Negra, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura, Turismo e Comunicação.	Ainda sem documentação no portal
Inex. 86/2022	Homologada	09/nov	R\$ 1.250,00	Contratação de Banda para apresentação em evento "Hoje tem cultura RockFest" através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura, Turismo e Comunicação.	Ainda sem documentação no portal
Inex. 87/2022	Homologada	09/nov	R\$ 1.500,00	Contratação de Banda para apresentação em evento "Hoje tem cultura RockFest" através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura, Turismo e Comunicação.	Ainda sem documentação no portal

Processos Licitatórios Pregão					
Processo	Situação	Abertura	Valor	Objeto	Detalhes
Pregão 199/22	Aguardando Abertura	29/nov	R\$ 1.180.296,00	Contratação de empresa especializada para a destinação final dos resíduos sólidos domiciliares do Município de Palmeira através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura, Turismo e Comunicação.	sem observações