



# Câmara Municipal de Palmeira

ESTADO DO PARANÁ

 CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA  
ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 80/2023  
PROTOCOLO Nº 491/2023  
DATA: 16/6/2023



propõe

A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, no uso de suas atribuições legais

## INDICAÇÃO

INDICA ao Poder Legislativo, o arquivamento do Relatório do Departamento Financeiro nº 020/2023 (em anexo).

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Palmeira,  
Estado do Paraná, em 15 de junho de 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente

EGON KRAMBECK

Data: 15/06/2023 18:38:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**EGON KRAMBECK**  
Presidente CF



**De: SETOR CONTÁBIL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PALMEIRA**  
**Para: ASSESSORIA PARLAMENTAR**

**Relatório Departamento Financeiro nº 020/2023**

**Processos Licitatórios, pagamentos e obras até 09/06/2023**

O referido relatório de Licitação foi elaborado com base no art. 15, XX da Resolução nº 104/2014. Ressalta-se que o presente relatório e seu anexo contém as informações das licitações, com alguns detalhes e observações pertinente para subsidiar a Comissão de Fiscalização na análise do relatório e emissão de Parecer. A Comissão também pode caso julgue necessário consultar junto a Procuradoria da casa fatores legais referentes a possíveis apontamentos.

**Processos Licitatórios:**

Pregão 65 – Registro de preço de R\$ 2.160.488,52 para monitoramento com câmeras e terceirização de serviços de vigia desarmado;

Pregão 66 – Sem observações;

Pregão 67 – Destaca-se o valor considerável previsto na contratação de troféus e medalhas. Comparado a 2022 o valor homologado foi de R\$ 199.932,07.

Pregão 68 – Sem observações;

Dispensa – Não houve;

Inexigibilidade 52 – Ainda em andamento;

**Pagamentos**

Em consulta por amostragem não foram identificados indícios de irregularidades no período.

**Obras**

Não foram registradas novas obras ou medições no período.

Palmeira, 13/06/2023

ASSINADO DIGITALMENTE  
ALEXANDRO KLOSOWSKI

A certificação com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Processos Licitatórios					
Processo	Situação	Abertura	Valor	Objeto	Detalhes
Pregão 65/23	Ag. Abertura	23/jun	R\$ 2.160.488,52	Registro de Preços para eventual contratação sob demanda de serviços de monitoramento e segurança visando atender as necessidades das Secretarias Municipais.	Registro de preço de R\$ 2.160.488,52 para monitoramento com câmeras e terceirização de serviços de vigia desarmado;
Pregão 66/23	Ag. Abertura	22/jun	R\$ 44.277,90	Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de Arla 32 a ser utilizada nos veículos pertencentes a frota municipal.	Sem observações
Pregão 67/23	Ag. Abertura	21/jun	R\$ 1.490.951,60	Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de troféus e medalhas através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.	Destaca-se o valor considerável previsto na contratação de troféus e medalhas. Comparado a 2022 o valor homologado foi de R\$ 199.932,07.
Pregão 68/23	Ag. Abertura	21/jun	R\$ 3.980,00	Contratação de seguro através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.	Sem observações
Inex. 52/2023	Em Andamento	06/jun	R\$ 22.392,00	Contratação de Plataforma Orçamentária de peças para manutenção preventiva e corretiva da Frota Municipal através da Secretaria Municipal de Gestão Pública e Finanças.	Em Andamento

	Descrição da Intervenção	Empresa	Data Início	Valor Intervenção	Valor Contrato	Valor Aditivo	Situação	Medição até 07/04	Medição até 28/04	Medição até 19/05	Medição até 02/06	Medição até 09/06
05.2023	Execução de obras e serviços visando a revitalização da Praça Marechal Floriano Peixoto	HAMMER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	06/04/2023	942.773,12	942.773,12		Em Andamento	0,00%		0,00%		
04.2023	execução de obras de ampliação da rede de distribuição de energia elétrica com fornecimento de materiais	ELETRO BRAZ OBRAS ELETRICAS EIRELI	05/12/2022	146127,47	146127,47		Em Andamento	82,39%			89,42%	
03.2023	Execução de obra na ponte do Rio Monjolo, situada a Rua D.Alberto Gonçalves	NELMABE SERVIÇOS DE TERRAPLANAG EM LTDA - ME	17/01/2023	287.061,12	287.061,12		Em Andamento	60,22%	80,11%			
02.2023	Execução de obras e serviços visando a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde de Santa Bárbara	GRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI	16/01/2023	584.815,02	584.815,02		Em Andamento	0,00%				
01.2023	Execução de obras e serviços na Escola Municipal do Campo Clotário Santos/ Guarauninha	IRMAOS CAMARGOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	06/12/2022	710.888,92	710.888,92		Em Andamento	7,12%			16,40%	
10.2022	Execução de reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil - CMEI Cristo Rei	PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA	21/11/2022	325.524,71	325.524,71		Em Andamento	23,65%		44,66%		
09.2022	Construção da Estratégia de Saúde da Família de Witmarsum através da Secretária Municipal de Saúde.	HAMMER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	09/08/2022	976.933,41	976.933,41		Em Andamento	12,30%		35,91%		
08.2022	Contratação de empresa especializada para execução de readequação das coberturas e reformas na Escola Municipal Gabriel Prestes	PONTA FINA COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA	22/11/2022	289.388,61	289.388,61		Em Andamento	54,02%		60,32%		
07.2022	Execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água nas localidades de Volta Grande e Encruzilhada, neste Município.	J. Dos Santos EPP	02/05/2022	918.862,02	918.862,02		Em Andamento	9,90%	14,05%			
06.2022	Execução de obras de instalação de sistema de água na localidade de Faxinal do Silva, neste Município	J. Dos Santos EPP	04/04/2022	773.377,39	773.377,39		Em Andamento	0,00%				
05.2022	Contratação de empresa especializada para execução de reforço estrutural em salas de aula da Escola Municipal Nossa Senhora do Rocio.	CW PHOINIX CONSTRUTORA LTDA	25/08/2022	138.569,57	138.569,57		Em Andamento	56,73%		63,57%		
04.2022	Reforma de imóvel que irá abrigar o novo arquivo municipal	CW PHOINIX CONSTRUTORA LTDA	11/05/2022	277.648,85	277.648,85		Em Andamento	58,90%	94,72%			
1.2021	Construção Centro de Eventos.	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	01/04/2021	1.745.050,35	1.745.050,35	38.840,73	Em Andamento	91,22%				
13.2020	Pavimentação asfáltica - Rua José Antonio Bordignon (Marginal PR-151)	ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	11/08/2020	4.565.317,73	4.565.317,73	-	Paralisada	68,08%	70,27%			
11.2019	Reforma e ampliação da Estratégia de Saúde da Família Santa Rosa	D. P. MOREIRA CONSTRUTORA DE OBRAS - ME	02/10/2019	257.900,00	257.900,00	111.052,47	Paralisada	67,47%				
1.2018	Pavimentação Rocio II e Vila Rosa	SOTIL LTDA	22/05/2018	1.052.651,98	1.052.651,98	-	Paralisada	24,66%				
1.2016	Sistema de abastecimento de água	J.DOS SANTOS EPP	05/01/2016	654.392,31	654.392,31	163.598,07	Paralisada	91,36%				
9.2013	QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA	CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA	29/06/2011	35.661,46	35.661,46	35.661,46	Em Andamento	50,00%				