



# Câmara Municipal de Palmeira

ESTADO DO PARANÁ



CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA  
ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 131/2023  
PROTOCOLO Nº 882/2023  
DATA: 16/10/2023

propõe

A **CÔMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO** no uso de suas atribuições legais

## INDICAÇÃO

**INDICA** ao Poder Legislativo, o arquivamento do Relatório do Departamento Financeiro nº 037/2023 (em anexo).

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Palmeira,  
Estado do Paraná, em 11 de outubro de 2023.

EGON KRAMBECK  
Presidente CF



**De: SETOR CONTÁBIL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PALMEIRA**  
**Para: ASSESSORIA PARLAMENTAR**

**Relatório Departamento Financeiro nº 037/2023**

**Processos Licitatórios, pagamentos e obras até 06/10/2023**

O referido relatório de Licitação foi elaborado com base no art. 15, XX da Resolução nº 104/2014. Ressalta-se que o presente relatório e seu anexo contém as informações das licitações, com alguns detalhes e observações pertinente para subsidiar a Comissão de Fiscalização na análise do relatório e emissão de Parecer. A Comissão também pode caso julgue necessário consultar junto a Procuradoria da casa fatores legais referentes a possíveis apontamentos.

**Processos Licitatórios:**

Concorrência – Não Houve.

Pregão 114 a 119 – Apenas destaque para o valor do Pregão 115;

Dispensa 29 a 31 – Sem observações;

Inexigibilidade– Não Houve;

**Pagamentos**

Verificado outros pagamentos por amostragem no período sem indícios de irregularidades.

**Obras**

Sem alteração na semana;

Palmeira, 09/10/2023

ASSINADO DIGITALMENTE  
JOAO ERALDO MARTINS PADILHA  
A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Processo	Situação	Abertura	Valor	Objeto	Detalhes
Pregão 114/23	Ag. Abertura	18/out	R\$ 849.030,00	Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de postes solares fotovoltaicos para o Sistema de Iluminação do Município através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.	Sem observações.
Pregão 115/23	Ag. Abertura	19/out	R\$ 2.733.513,30	Registro de Preços para eventual contratação sob demanda de empresa especializada para prestação de serviços de implantação e manutenção da sinalização vertical, horizontal e dispositivos auxiliares através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.	Destaque para o valor.
Pregão 116/23	Ag. Abertura	19/out	R\$ 12.127,92	Registro de Preços para eventual contratação sob demanda de empresa especializada para realização de viagens através da Secretaria Municipal de Assistência Social.	Sem observações.
Pregão 117/23	Ag. Abertura	19/out	R\$ 135.480,00	Registro de Preços para eventual contratação sob demanda de empresa especializada para supervisão técnica dos profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.	Sem observações.

Pregão 118/23	Ag. Abertura	25/out	R\$ 324.245,50	Registro de Preços para eventual contratação sob demanda de empresa especializada para fornecimento de refeições visando atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais.	Sem observações.
Pregão 119/23	Ag. Abertura	25/out	R\$ 964,00	Aquisição de testes para avaliação psicológica através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.	Sem observações.
Dispensa 29/23	Em andamento.	11/out	R\$ 9.539,20	Contratação de empresa especializada para impressão colorida de figurinhas, jogo da memória e álbuns para a realização das atividades do projeto "É da nossa natureza zelar pelo futuro de Palmeira", através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.	Sem observações
Dispensa 30/23	Em andamento.	16/out	R\$ 1.600,00	Aquisição de Kit com motor para portão elétrico através da Secretaria Municipal de Assistência Social.	Sem observações

Dispensa 31/23	Em andamento.	16/out	R\$ 1.430,00	Confecção de lona personalizada com impressão em alta resolução de jogo sobre cyberbullying, através da Secretaria Municipal de Assistência Social.	Sem observações
----------------	---------------	--------	--------------	---	-----------------

Obras:

	Descrição da Intervenção	Empresa	Data Início	Valor Intervenção	Valor Contrato	Valor Aditivo	Situação	Medição até 17/06	Medição até 31/07	Medição até 02/08	Medição até 18/08	Medição até 25/09
10.20 23	execução de obras e serviços para reforma da quadra de esportes da Praça Manoel Ribas	HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	01/09/2023	307.458,41	307.458,41		Em Andamento					0,00%
09.20 23	Execução de projeto de segurança contra incêndio e pânico	ARTEPI ENGENHARIA LTDA	20/04/2023	14.332,98	14.332,98		Em Andamento		0,00%		88,46%	90,17%
08.20 23	instalação de memorial na Colônia Witmarsum	HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	06/04/2023	47.917,14	47.917,14		Em Andamento		0,00%		0,00%	
07.20 23	execução de obras de ampliação da rede de distribuição de energia elétrica com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra	ELETRO BRAZ OBRAS ELETRICAS LTDA	31/05/2023	287.665,64	287.665,64		Em Andamento		73,91%	100,00%	100,00%	

06.20 23	Execução de obras e serviços visando a implantação do Sistema de Monitoramento	IRIS BS SYSTEM EIRELI	15/05/2023	606.811,23	606.811,23	Em Andamento				6,71%	19,53%
05.20 23	Execução de obras e serviços visando a revitalização da Praça Marechal Floriano Peixoto	HAMMER CONSTRUCOE S E INCORPORAC OES LTDA	06/04/2023	942.773,12	942.773,12	Em Andamento		9,39%		9,39%	9,73%
04.20 23	execução de obras de ampliação da rede de distribuição de energia elétrica com fornecimento de materiais	ELETRO BRAZ OBRAS ELETRICAS EIRELI	05/12/2022	146127,47	146127,47	Em Andamento				99,99%	100,00%
03.20 23	Execução de obra na ponte do Rio Monjolo, situada à Rua D.Alberto Gonçalves	NELMABE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME	17/01/2023	287.061,12	287.061,12	Em Andamento				90,06%	100,00%
02.20 23	Execução de obras e serviços visando a reforma e ampliação da	CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI	16/01/2023	584.815,02	584.815,02	Em Andamento		65,97%	72,52%	79,07%	62,52%

01.20 23	Unidade Básica de Saúde de Santa Bárbara	Execução de obras e serviços na Escola Municipal do Campo Clotário Santos/ Guarauninha	IRMAOS CAMARGOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	06/12/2022	710.888,92	710.888,92	Em Andamento	28,52 %	28,52 %	28,52 %	41,02 %
10.20 22	Unidade Básica de Saúde de Santa Bárbara	Execução de reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil - CMEI Cristo Rei	PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA	21/11/2022	325.524,71	325.524,71	Em Andamento	64,54 %	64,54 %	64,54 %	94,06 %
09.20 22	Unidade Básica de Saúde de Santa Bárbara	Construção da Estratégia de Saúde da Família de Witmarsum através da Secretaria Municipal de Saúde.	HAMMER CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÕES LTDA	09/08/2022	976.933,41	976.933,41	Em Andamento	35,91 %	35,91 %	35,91 %	42,11 %
08.20 22	Unidade Básica de Saúde de Santa Bárbara	Contratação de empresa especializada para execução de readequação das coberturas e reformas na	PONTA FINA COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA	22/11/2022	289.388,61	289.388,61	Em Andamento	77,08 %	77,08 %	77,08 %	85,06 %

07.20 22	Escola Municipal Gabriel Prestes	Execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água nas localidades de Volta Grande e Encruzilhada, neste Município.	J. Dos Santos EPP	02/05/2022	918.862,02	918.862,02	Em Andamento				12,30 %	
06.20 22		Execução de obras de instalação de sistema de água na localidade de Faxinal do Silva, neste Município	J. Dos Santos EPP	04/04/2022	773.377,39	773.377,39	Em Andamento				0,00%	
05.20 22		Contratação de empresa especializada para execução de reforço estrutural em salas de aula da Escola Municipal Nossa Senhora do Rocio.	CW PHOINIX CONSTRUTORALTA	25/08/2022	138.569,57	138.569,57	Em Andamento			69,82 %	69,82 %	100,00 %

1.202 1	Construção Centro de Eventos.	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	01/04/20 21	1.745.050,35	1.745.050,35	38.840,73	Paralisa da			91,22%
13.20 20	Pavimentação asfáltica - Rua José Antonio Bordignon (Marginal PR-151)	ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	11/08/20 20	4.565.317,73	4.565.317,73	-	Paralisa da	97,76 %		84,13%
11.20 19	Reforma e ampliação da Estratégia de Saúde da Família Santa Rosa	D. P. MOREIRA CONSTRUTOR A DE OBRAS - ME	02/10/20 19	257.900,00	257.900,00	111.052,47	Paralisa da			67,47%
1.201 8	Pavimentação Rocio II e Vila Rosa	SOTIL LTDA	22/05/20 18	1.052.651,98	1.052.651,98	-	Paralisa da			24,66%
1.201 6	Sistema de abastecimento de água	J.DOS SANTOS EPP	05/01/20 16	654.392,31	654.392,31	163.598,07	Paralisa da			91,39%
9.201 3	QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA	CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA	29/06/20 11	35.661,46	147.118,22	35.661,46	Em Andamento			50,00%