



# Câmara Municipal de Palmeira

ESTADO DO PARANÁ



CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA  
ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 142/2023  
PROTOCOLO Nº 923/2023  
DATA: 27/10/2023

*mb*


propõe


A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO no uso de suas atribuições legais

## INDICAÇÃO

**INDICA** ao Poder Legislativo, o arquivamento do Relatório do Departamento Financeiro nº 039/2023 (em anexo).

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Palmeira,  
Estado do Paraná, em 26 de outubro de 2023.

  
EGON KRAMBECK  
Presidente CF



**De: SETOR CONTÁBIL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PALMEIRA**  
**Para: ASSESSORIA PARLAMENTAR**

**Relatório Departamento Financeiro nº 039/2023**

**Processos Licitatórios, pagamentos e obras até 20/10/2023**

O referido relatório de Licitação foi elaborado com base no art. 15, XX da Resolução nº 104/2014. Ressalta-se que o presente relatório e seu anexo contém as informações das licitações, com alguns detalhes e observações pertinente para subsidiar a Comissão de Fiscalização na análise do relatório e emissão de Parecer. A Comissão também pode caso julgue necessário consultar junto a Procuradoria da casa fatores legais referentes a possíveis apontamentos.

**Processos Licitatórios:**

Concorrência – Não Houve.

Pregão – Não houve;

Dispensa 32 e 33 – Sem observações;

Inexigibilidade 74 – Sem observações;

**Pagamentos**

Verificado vários pagamentos por amostragem no período sem indícios de irregularidades.

**Obras**

Não houve alterações nesta semana;

Palmeira, 23/10/2023



Processo	Situação	Abertura	Valor	Objeto	Detalhes
Dispensa 32/23	Em andamento.	05/out	R\$ 463,87	Contratação de empresa especializada em fornecimento de peças e mão de obra para serviço de revisão automotiva do veículo Renault Kwid, ano 2022, cor branca, placa SDU-9166, através da Secretaria Municipal de Assistência Social.	Sem observações
Dispensa 33/23	Em andamento.	19/out	R\$ 8.979,94	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de revisões obrigatórias de rolo compactador, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	Sem observações
Inex. 74/2023	Em Andamento	04/out	R\$ 18.000,00	Contratação da ADETUR Agência de Desenvolvimento Turístico para Serviços de Terceiros para trabalhos de representação do município de Palmeira, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cultura, Turismo e Comunicação.	Sem Observações

Obras:

	Descrição da Intervenção	Empresa	Data Início	Valor Intervenção	Valor Contrato	Valor Aditivo	Situação	Medição até 31/07	Medição até 02/08	Medição até 18/08	Medição até 25/09	Medição até 13/10
10.20 23	execução de obras e serviços para reforma da quadra de esportes da Praça Manoel Ribas	HAMMER CONSTRUCOE SE INCORPORAC OES LTDA	01/09/2023	307.458,41	307.458,41		Em Andamento				0,00%	0,00%
09.20 23	Execução de projeto de segurança contra incêndio e pânico	ARTEPI ENGENHARIA LTDA	20/04/2023	14.332,98	14.332,98		Em Andamento	0,00%		88,46%	90,17%	
08.20 23	instalação de memorial na Colônia Witmarsum	HAMMER CONSTRUCOE SE INCORPORAC OES LTDA	06/04/2023	47.917,14	47.917,14		Em Andamento	0,00%		0,00%		0,00%
06.20 23	Execução de obras e serviços visando a implantação do Sistema de Monitoramento	IRIS BS SYSTEM EIRELI	15/05/2023	606.811,23	606.811,23		Em Andamento			6,71%	19,53%	40,77%
05.20 23	Execução de obras e serviços visando a revitalização da Praça Marechal	HAMMER CONSTRUCOE SE INCORPORAC OES LTDA	06/04/2023	942.773,12	942.773,12		Em Andamento	9,39%		9,39%	9,73%	28,96%

Floriano Peixoto	Execução de obras e serviços visando a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde de Santa Bárbara	CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI	16/01/2023	02	584.815,02	584.815,02	Em Andamento	65,97 %	72,52 %	79,07 %	62,52 %	80,85 %
02.20 23												
01.20 23	Execução de obras e serviços na Escola Municipal do Campo Clotário Santos/ Guarauninha	IRMAOS CAMARGOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	06/12/2022	92	710.888,92	710.888,92	Em Andamento	28,52 %		28,52 %	41,02 %	47,62 %
10.20 22	Execução de reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil - CMEI Cristo Rei	PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA	21/11/2022	71	325.524,71	325.524,71	Em Andamento		64,54 %	64,54 %	94,06 %	99,48 %
09.20 22	Construção da Estratégia de Saúde da Família de Witmarsum através da Secretaria	HAMMER CONSTRUÇÃO SE INCORPORAÇÕES LTDA	09/08/2022	41	976.933,41	976.933,41	Em Andamento			35,91 %	42,11 %	

08.20 22	Municipal de Saúde. Contratação de empresa especializada para execução de readequação das coberturas e reformas na Escola Municipal Gabriel Prestes	22/11/2022	61	289.388,61	289.388,61	Em Andamento	77,08 %	77,08 %	90,08 %		
07.20 22	Execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água nas localidades de Volta Grande e Encruzilhada, neste Município.	02/05/2022	02	918.862,02	918.862,02	Em Andamento	12,30 %				
06.20 22	Execução de obras de instalação de sistema de água na localidade de Faxinal do Silva, neste Município	04/04/2022	39	773.377,39	773.377,39	Em Andamento	0,00 %				

1.202 1	Construção Centro de Eventos.	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	01/04/20 21	1.745.050,35	1.745.050,35	38.840,73	Paralisa da		91,22 %	
13.20 20	Pavimentação asfáltica - Rua José Antonio Bordignon (Marginal PR-151)	ARENA PARTICIPAÇÃO S SOCIETÁRIAS LTDA	11/08/20 20	4.565.317,73	4.565.317,73	-	Paralisa da	97,76 %	84,13 %	
11.20 19	Reforma e ampliação da Estratégia de Saúde da Família Santa Rosa	D. P. MOREIRA CONSTRUTOR A DE OBRAS - ME	02/10/20 19	257.900,00	257.900,00	111.052,47	Paralisa da		67,47 %	
1.201 8	Pavimentação Rocio II e Vila Rosa	SOTIL LTDA	22/05/20 18	1.052.651,98	1.052.651,98	-	Paralisa da		24,66 %	
1.201 6	Sistema de abastecimento de água	J.DOS SANTOS EPP	05/01/20 16	654.392,31	654.392,31	163.598,07	Paralisa da		91,39 %	
9.201 3	QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA	CONSTRUTO RA MIKOVSKI LTDA	29/06/20 11	35.661,46	147.118,22	35.661,46	Em Andamento		50,00 %	