



Câmara Municipal

ESTADO DO PARÁ



CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA
ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 83/2024
PROTOCOLO Nº 693/2024
DATA: 23/08/2024

el


propõe


A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO no uso de suas atribuições legais

INDICAÇÃO

INDICA ao Poder Legislativo, o arquivamento do Relatório do Departamento Financeiro nº 30/2024 (em anexo).

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Palmeira,
Estado do Paraná, em 22 de agosto de 2024.


EGON KRAMBECK
Presidente CF



De: SETOR CONTÁBIL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PALMEIRA
Para: ASSESSORIA PARLAMENTAR

Relatório Departamento Financeiro nº 30/2024

Processos Licitatórios, pagamentos e obras até 16/08/2024

O referido relatório de Licitação foi elaborado com base no art. 15, XX da Resolução nº 104/2014. Ressalta-se que o presente relatório e seu anexo contém as informações das licitações, com alguns detalhes e observações pertinente para subsidiar a Comissão de Fiscalização na análise do relatório e emissão de Parecer. A Comissão também pode caso julgue necessário consultar junto a Procuradoria da casa fatores legais referentes a possíveis apontamentos.

Processos Licitatórios:

Concorrência – não houve;

Pregão 81 a 83 – sem observações, destaque apenas para o valor do pregão 83.

Inexigibilidade 81 e 82 – Sem observações;

Dispensa – não houve;

Pagamentos

Verificado vários pagamentos sem indícios de irregularidades na semana;

Obras

Sem alterações na semana.

Palmeira, 19/08/2024

Processos de Compra

Processo	Situação	Abertura	Valor	Objeto	Detalhes
Pregão 81/24	Ag. Abertura	27/ago	R\$ 15.363,16	Aquisição de andadores e camas reclináveis através da Secretaria Municipal de Assistência Social.	Sem observações;
Pregão 82/24	Ag. Abertura	27/ago	R\$ 258.500,00	Aquisição de um triturador de galhos motorizado através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura, Turismo e Comunicação.	Sem observações;
Pregão 83/24	Ag. Abertura	29/ago	R\$ 1.081.116,40	Registro de Preços para eventual contratação sob demanda de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, retirada, manutenção e limpeza de calhas, incluindo o fornecimento do material, visando atender as necessidades das Secretarias municipais.	Sem observações; destaque apenas para o valor
Inex. 81/2024	Homologada	12/ago	R\$ 346,52	Pagamento de taxas veiculares junto ao Detran do Paraná, através da Secretaria Municipal de Saúde.	Sem observações;
Inex. 82/2024	Ag. Abertura	15/ago	R\$ 202.320,00	Credenciamento de pessoas jurídicas para fornecimento de alimentação pronta, acondicionada em embalagens tipo "marmiteix" através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.	Sem observações;

Obras:

	Descrição da Intervenção	Empresa	Data Início	Valor Intervenção	Valor Contrato	Valor Aditivo	Situação	Medição até 12/04/24	Medição até 10/05/24	Medição até 21/06/24	Medição até 19/07/24
05/2024	Execução de construção de quadra poliesportiva pequena na Escola Municipal do Campo de Queimadas	MLG METALURGICA LTDA	01/07/2024	515.000,00	515.000,00		Em Andamento				0,00%
04/2024	Execução de sistemas de abastecimento de água nas localidades de Passo do Tio Paulo, Ranchinho, Limeira e Benfica	VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09/05/2024	145.989,25	145.989,25		Em Andamento			0,00%	0,00%
03/2024	Edificação de pontes na localidade de São Pedro, sobre o Rio Guaraúna.	CH - ENGENHARIA CIVIL LTDA	16/05/2024	451.000,00	451.000,00		Em Andamento			0,00%	0,00%
02/2024	Estrada Rural de Campestre de Vieiras que liga a pedreira do município	LEAL COMERCIO DE PEDRAS LTDA	05/04/2024	6.900.000,00	6.900.000,00		Em Andamento		0,00%	9,91%	20,55%

01/2024	Execução de obra de construção de quadra esportiva coberta na Escola Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes	AUGUSTO MARINHAK VALUS LTDA	19/02/2024	319.550,69	319.550,69	Em Andamento	6,19%	13,93%	21,24%
01.2023	Execução de obras e serviços na Escola Municipal do Campo Clotário Santos/ Guarauninha	IRMAOS CAMARGOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	06/12/2022	710.888,92	710.888,92	Em Andamento	47,62%		47,62%
09.2022	Construção da Estratégia de Saúde da Família de Witmarsum através da Secretaria Municipal de Saúde.	HAMMER CONSTRUÇÃO SE INCORPORAÇÃO LTDA	09/08/2022	976.933,41	976.933,41	Em Andamento	53,91%		53,91%
06.2022	Execução de obras de instalação de sistema de água na localidade de Faxinal do Silva, neste Município	J. Dos Santos EPP	04/04/2022	773.377,39	773.377,39	Paralisa da			0,00%

13.2020	Pavimentação asfáltica - Rua José Antonio Bordignon (Marginal PR-151)	ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	11/08/2020	4.565.317,73	<u>4.565.317,73</u>	-	Paralisa da	99,59%		99,59%
11.2019	Reforma e ampliação da Estratégia de Saúde da Família Santa Rosa	D. P. MOREIRA CONSTRUTORA DE OBRAS - ME	02/10/2019	257.900,00	<u>257.900,00</u>	111.052,47	Paralisa da			67,47%
1.2018	Pavimentação o Rocio II e Vila Rosa	SOTIL LTDA	22/05/2018	1.052.651,98	<u>1.052.651,98</u>	-	Paralisa da			24,67%
1.2016	Sistema de abastecimento de água	J.DOS SANTOS EPP	05/01/2016	654.392,31	<u>654.392,31</u>	163.598,07	Paralisa da			91,36%
9.2013	QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA	CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA	29/06/2011	35.661,46	<u>147.118,22</u>	35.661,46	Em Andamento			50,00%