



Câmara Municipal de Palmeira

ESTADO DO PARANÁ



CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA
ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 74/2025
PROTOCOLO Nº 159/2025
DATA: 7/3/2025

propõe

A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO no uso de suas atribuições legais

INDICAÇÃO

INDICA ao Poder Legislativo, o arquivamento do Relatório do Departamento Financeiro nº 05//2025 (em anexo).

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Palmeira,
Estado do Paraná, em 06 de março de 2025.

SARGENTO GAIO
Presidente CF



De: SETOR CONTÁBIL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PALMEIRA
Para: ACESSORIA PARLAMENTAR

Relatório Departamento Financeiro nº 05/2025

Processos Licitatórios, pagamentos e obras até 28/02/2025

O referido relatório de Licitação foi elaborado com base no art. 15, XX da Resolução nº 104/2014. Ressalta-se que o presente relatório e seu anexo contém as informações das licitações, com alguns detalhes e observações pertinente para subsidiar a Comissão de Fiscalização na análise do relatório e emissão de Parecer. A Comissão também pode caso julgue necessário consultar junto a Procuradoria da casa fatores legais referentes a possíveis apontamentos.

Processos Licitatórios:

Concorrência não houve;

Pregão – Não houve;

Dispensa – não houve;

Inexigibilidade 10 – Sem observações;

Pagamentos

Verificado vários pagamentos, diárias e adiantamentos sem indícios de irregularidades na semana;

Obras

Não houve alterações na semana.

Palmeira, 05/03/2025

JOAO ERALDO
MARTINS
PADILHA:0041
4755936

Assinado de forma
digital por JOAO
ERALDO MARTINS
PADILHA:0041475593
6
Dados: 2025.03.05
15:27:30 -03'00'



Processos de Compra

Processo	Situação	Abertura	Valor	Objeto	Detalhes
Inex. 10/25	Homologada	25/fev	R\$ 2.200,00	Aquisição de pacote para participação do Conselho Tutelar no 8º Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares, através da Secretaria Municipal de Assistência Social.	Sem observações



Obras:

	Descrição da Intervenção	Empresa	Data Início	Valor Intervenção	Valor Contrato	Valor Aditivo	Situação	Medição até 31/01/25	Medição até 14/02/25
11.2024	Reforma de cobertura, contendo: remoção de telhado existente e instalação de telhas metálicas e complementos, através da Secretaria Municipal de Gestão Pública e Finanças.	LINEAR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	12/12/2024	269.100,00	269.100,00		Em Andamento	0,00%	0,00%
10.2024	Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços visando a ampliação do número de salas de aulas na Escola Municipal do Campo de Clotário Santos/Guarauninha através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.	C A BASSALOBRE - CONSTRUTORA	22/11/2024	253.851,95	253.851,95		Em Andamento	0,00%	0,00%



09.2024	Construção de usina fotovoltaica no município de Palmeira através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.	SW SOLAR E ENERGIA LTDA	4	05/12/2020	3.495.000,00	3.495.000,00	Em Andamento	0,00%	0,00%
08.2024	Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica em ruas do bairro Jardim Santa Rosa através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.	ARQUIPAR SERVICOS DE OBRAS LTDA	4	01/12/2020	949.999,99	949.999,99	Em Andamento	0,00%	0,00%
07.2024	Contratação de empresa especializada para a execução de obras e serviços visando a ampliação de rede de iluminação pública nas ruas João Bornancin, José Caetano de Oliveira, Daniel Mansani, Gibran Bacila, Manoel C. dos Santos e Olivio Beliche através da Secretaria Municipal de	STEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA	4	30/07/2020	280.000,00	280.000,00	Em Andamento	31,68%	57,35%

	Desenvolvimento Urbano.								
21/2022 ou 06.2024	Execução de obras de instalação de sistema de água na localidade de Faxinal do Silva, neste Município	J. Dos Santos EPP	04/04/2022	773.377,39	773.377,39		Em Andamento	11,30%	13,63%
05/2024	Execução de construção de quadra poliesportiva pequena na Escola Municipal do Campo de Queimadas	MLG METALURGICA LTDA	01/07/2024	515.000,00	515.000,00		Em Andamento	73,30%	99,57%
04/2024	Execução de sistemas de abastecimento de água nas localidades de Passo do Tio Paulo, Ranchinho, Limeira e Benfica	VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	09/05/2024	145.989,25	145.989,25		Em Andamento	65,76%	65,76%
03/2024	Edificação de pontes na localidade de São Pedro, sobre o Rio Guaraúna.	CH - ENGENHARIA CIVIL LTDA	16/05/2024	451.000,00	451.000,00		Paralisada	0,00%	0,00%

02/2024	Estrada Rural de Campestre de Vieiras que liga a pedreira do município	LEAL COMERCIO DE PEDRAS LTDA	05/04/2024	6.900.000,00	6.900.000,00		Em Andamento	78,86%	90,05%
01/2024	Execução de construção de quadra esportiva coberta na Escola Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes	AUGUSTO MARINHAK VALUS LTDA	19/02/2024	319.550,69	319.550,69		Em Andamento	85,44%	85,44%
01.2023	Execução de obras e serviços na Escola Municipal do Campo Clotário Santos/ Guarauninha	IRMAOS CAMARGOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	06/12/2022	710.888,92	710.888,92		Paralisada	47,62%	100,00%
09.2022	Construção da Estratégia de Saúde da Família de Witmarsum através da Secretaria Municipal de Saúde.	HAMMER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	09/08/2022	976.933,41	976.933,41		Paralisada	58,86%	66,76%
06.2022	Execução de obras de instalação de sistema de água na localidade de Faxinal do Silva, neste Município	J. Dos Santos EPP	04/04/2022	773.377,39	773.377,39		Paralisada	0,00%	0,00%
13.2020	Pavimentação asfáltica - Rua José Antonio Bordignon (Marginal PR-151)	ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	11/08/2020	4.565.317,73	<u>4.565.317,73</u>	-	Paralisada	99,59%	99,59%



11.2019	Reforma e ampliação da Estratégia de Saúde da Família Santa Rosa	D. P. MOREIRA CONSTRUTORA DE OBRAS - ME	02/10/2019	257.900,00	<u>257.900,00</u>	111.052,47	Paralisada	67,47%	67,47%
1.2018	Pavimentação Rocio II e Vila Rosa	SOTIL LTDA	22/05/2018	1.052.651,98	<u>1.052.651,98</u>	-	Paralisada	24,66%	24,66%
1.2016	Sistema de abastecimento de água	J.DOS SANTOS EPP	05/01/2016	654.392,31	<u>654.392,31</u>	163.598,07	Paralisada	91,36%	91,36%
9.2013	QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA	CONSTRUTOR A MIKOVSKI LTDA	29/06/2011	35.661,46	<u>147.118,22</u>	35.661,46	Em Andamento	50,00%	50,00%